

Ответы на замечания экспертизы,

Наименование объекта: Усиление плит перекрытия между первым и вторым этажом помещения поз. 15, нежилого здания, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 40

№ п.п	Содержание замечаний	Содержание ответов на замечания
1	Прошу предоставить ведомость объемов работ не из сметной программы, а перечислить работы, которые вы хотите выполнить, т.е. расписать подробно каждый фундамент, сколько штук, с расходом арматуры и бетона, так же расписать, где происходит бурение свай внутри помещения или снаружи.	Предоставляем ведомость объемов работ, в которой дополнительно отражен расход арматуры, бетона свай и ростверков. Кроме того, отразили расход краски для огнезащиты.
2	П. 13 Исключить, нет в проекте	Уточнили в проекте, что демонтируется деревянный пол полностью в том числе лаги.
3	П15 Прошу уточнить плечо отвозки мусора мы закладываем максимум до 40 км	Исправлено
4	П. 17 Начисления 1,15; 1,25 исключить	Исправлено
5	П. 20 Исключить принять ГЭСН 01-02-031-04	Исправлено
6	П.34 Исключить принять ФСБЦ 01.2.01.02-0054	Исправлено
7	П.36. Исключить принять мех. погрузку экскаватором с объемным весом 1,75	Исправлено
8	П.38 Почему теперь отвозка до 15 км? Принять объемный вес 1,75	Исправлено
9	П.46 Исключить принять ФСБЦ 01.2.01.02-0054	Исправлено
10	П. 49 исключить принять ФСБЦ 14.2.02.03-0111 и принять стандартный расход	Материал принят по ФСБЦ 14.2.02.03-0111 Расход вспучивающей краски для слоя 1,3 мм составляет 2,1 кг/м2 для краски ОЗК-1, ФлеймСтоп органик, PRIMATHERM WB, ТЕРМИОН Огнезащита 01 (согласно открытых источников). Толщина слоя подобрана исходя из требуемой огнестойкости, а именно R60

11	П.54 прошу дать разъяснение почему щебень М1000	Исправлено на М600. Расчет пола был выполнен согласно приложения Ж СП 29.13330.2011 Плы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. В таблице Ж.7 СП 29.13330.2011 Плы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 отсутствуют необходимые данные для расчета при условии применения щебня с маркой прочности на сжатие менее М600
12	П.55 пленку из расценки толщиной 02-05 исключить, принять 01.7.07.12-0024 марка по проекту	Исправлено
13	П.74 Прошу уточнить размер плит 60х60 см, обосновать проектом	Исправлено, уточнено в проекте

Составил

Сараев Алексей Олегович

Главный инженер проекта

Астаев Алексей Анатольевич

